

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Саргатского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: благоустройство прилегающей территории Саргатского районного дома культуры.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Саргатский муниципальный район.

2.2. Поселение: Саргатское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п. Саргатское.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта: 646400, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 12.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 15.05.2023-20.06.2023.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 624 228,90	1 591 793,03	32 435,87	Экономия по итогам аукциона
2	Средства местного бюджета	876 200,00	858 627,27	17 572,73	
2.1	Собственные средства местного бюджета	501 000,00	741 276,27	-240 276,27	
2.2	Инициативные платежи физических лиц	125 100,00	37 351,00	87 749,00	Не поступили инициативные платежи от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	250 100,00	80 000,00	170 100,00	
Всего		2 500 428,90	2 450 420,30	50 008,60	Экономия по итогам аукциона

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Тельтаев Шаймухан Аблайханович	приобретение и подвоз грунта для вазонов;	куб.м.	приобретение и подвоз грунта – 2	7000,00
		подвоз рассады для высадки в вазоны.	шт.	количество рассады - 60	
2	МУП "Тепло Ресурс"	предоставление транспорта для вывоза мусора, скошенной травы;	кол-во отработанных машино часов	работа транспорта для вывоза мусора, скошенной травы – 4	8000,00
		покраска пандуса у здания РДК	S пандуса кв.м.	покраска пандуса - 13	

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Гадалов А.Г.	скашивание травы на территории районного дома культуры	500 кв.м.
2.	Дятлов А.Н.		
3.	Братышев П.В.		
4.	Кобылин А.М.		
5.	Шарапов И.Е.		
6.	Максумович А.А.		

7.	Пушкарев И.А.		
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
8.	Дзюбан Е.С.	выращивание рассады	60 шт.
9.	Майкова О.Л.		
10.	Егорова Л.Г.		
11.	Степанова А.В.		
12.	Максименко А.В.		
13.	Гетте В.А.		
14.	Попова Я.С.		
15.	Андрянова К.С.		
16.	Щеглова П.А.		
17.	Булыгина Д.А.		
18.	Агеенко С.А.	побелка бордюров	100 метров
19.	Родионова Ю.Д.		
20.	Митеньков Е.А.		
21.	Абаимов П.М.		
22.	Рубцова Н.Г.		
23.	Мурзина Е.Д.	заполнение вазонов землей	2 куб.м.
24.	Трушакова К.К.		
25.	Арефьева Н.А.		
26.	Смирнов Н.М.		
27.	Стахсева Т.И.		
28.	Пингус М.А.	высаживание рассады	60 шт.
29.	Разборова С.А.		
30.	Кобьшина Т.И.		
31.	Ефремова В.В.		
32.	Титова Г.М.		
33.	Бум В.Н.		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В процессе подготовки территории была скошена трава на территории районного дома культуры площадью 500 кв.м. физическими лицами;

МУП «Тепло Ресурс» осуществил вывоз мусора и скошенной травы;

ООО "Тандем" осуществлена укладка асфальтового покрытия площадью 868,8 кв.м., установлены бордюры в количестве 100 шт., осуществлен монтаж велопарковки, установлены лавочки, урны, вазоны;

Физическими лицами осуществлена побелка бордюров длиной 100 м., выращена рассада в количестве 60 шт. и высажена в вазоны, ИП Тельтаевым Шаймуханом Аблайхановичем приобретены и подвезены грунт для вазонов в количестве 2 куб.м. и рассада в количестве 60 шт.;

МУП «Тепло Ресурс» произведена покраска пандуса площадью 13 кв.м.

Глава Саргатского муниципального района Омской области

"03" июль 2023 года



  
В.В.Хохлов