

Отчет об итогах реализации  
инициативного проекта территории  
Саргатского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство хоккейной коробки в с.Щербаки
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Саргатский
  - 2.2. Поселение: Щербакинское сельское поселение
  - 2.3. Населенный пункт: с. Щербаки.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Саргатский район, с. Щербаки, ул.Садовая
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  
22.04.2024 года – 22.10.2024 года.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (в соответствии с заключенным контрактом, рублей)	Экономия (рублей)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Средства областного бюджета	2 768 137,80	2 768 137,80	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета	695 008,25	695 008,25	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	579 008,25	579 008,25	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>3 463 146,05</b>	<b>3 463 146,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<\*> В случае использования средств экономии, к отчету об итогах реализации инициативного проекта прикладывается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

<\*> пункт 2.1. В связи с увеличением стоимости инициативного проекта при прохождении экспертизы ценообразования произведена корректировка локально-сметного расчета с добавлением средств местного бюджета сверх запланированной стоимости проекта на сумму 379 008,25 рублей.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Носкова И.Н.	Скашивание травы, уборка территории	м2	500	10 000,00
2	ИП Копейкин М.А.	Скашивание травы, уборка территории	м2	500	10 000,00
3	МУП "Хохловское ЖКХ»	Вывоз мусора и скошенной травы	м2	1000	5 000,00

-----

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Гененгард Галина Михайловна	Расчистка территории, уборка мусора	1000 м2
2	Лавлинский Константин Сергеевич	Расчистка территории, уборка мусора	
3	Трубкина Маргарита Владимировна	Расчистка территории, уборка мусора	
4	Мерк Алёна Андреевна	Расчистка территории, уборка мусора	
5	Стефанчук Егор Григорьевич	Расчистка территории, уборка мусора	
6	Козляковская Регина Анатольевна	Расчистка территории, уборка мусора	
7	Лукашук Валентина Сергеевна	Расчистка территории, уборка мусора	
8	Носков Никита Сергеевич	Расчистка территории, уборка мусора	
9	Лавлинская Наталья Васильевна	Расчистка территории, уборка мусора	
10	Юрьева Ольга Аркадьевна	Расчистка территории, уборка мусора	

11	Бурдукова Лилия Анатольевна	Расчистка территории, уборка мусора	1000 м2
12	Теплова Елена Сергеевна	Расчистка территории, уборка мусора	
13	Козлова Татьяна Карповна	Расчистка территории, уборка мусора	
14	Бусс Валентина Ивановна	Расчистка территории, уборка мусора	
15	Васина Юлия Михайловна	Расчистка территории, уборка мусора	
16	Дизер Елена Александровна	Расчистка территории, уборка мусора	
17	Дубровин Сергей Геннадьевич	Расчистка территории, уборка мусора	
18	Емельянова Марина Анатольевна	Расчистка территории, уборка мусора	
19	Косенков Владимир Васильевич	Расчистка территории, уборка мусора	
20	Нургулеева Вероника Анатольевна	Расчистка территории, уборка мусора	
21	Оплетаева Марина Викторовна	Расчистка территории, уборка мусора	
22	Пермяков Сергей Викторович	Расчистка территории, уборка мусора	
23	Плисова Галина Сергеевна	Расчистка территории, уборка мусора	
24	Полякова Татьяна Викторовна	Расчистка территории, уборка мусора	
25	Рассказова Елена Анатольевна	Расчистка территории, уборка мусора	
26	Рассолова Светлана Анатольевна	Расчистка территории, уборка мусора	
27	Руди Анатолий Яковлевич	Расчистка территории, уборка мусора	
28	Руди Наталья Александровна	Расчистка территории, уборка мусора	
29	Рыбина Татьяна Александровна	Расчистка территории, уборка мусора	
30	Стефанчук Нина Александровна	Расчистка территории, уборка мусора	
31	Гелятникова Людмила Сергеевна	Расчистка территории, уборка мусора	
32	Говстуха Ольга Викторовна	Расчистка территории, уборка мусора	

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта, в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии(с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В ходе реализации проекта произведены подготовительные работы, а именно:

- ИП Носкова И.Н., ИП Копейкин М.А - скашивание травы и уборка территории площадью 1000 м<sup>2</sup>;
- МУП "Хохловское ЖКХ» - вывоз мусора и скошенной травы 1000 м<sup>2</sup>;
- Физическими лицами расчистка территории и уборка мусора.

Исполнителем в полном объеме были выполнены строительные, монтажные работы по устройству хоккейной коробки и её освещению:

- Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных 6 шт;
- Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок 100 м<sup>2</sup>;
- Демонтаж/Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м;
- Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли 1000 м<sup>2</sup>;
- Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 – 1000 м<sup>2</sup>;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м<sup>3</sup>;
- Монтаж хоккейной коробки ЗКХ-5626 (Хоккейная коробка с бортами из стеклопластика с монолитной отбойной доской, 56х26м, ограждение из сетки "рабица" высота 1500мм, ворота хоккейные игровые 2шт.);
- Монтаж светильников: с подвеской к смонтированной тросовой проводке 100 шт;
- Монтаж светильников: V3.0 трос 100 3000К 140x4 - 21 шт.

Средств экономии не было.

Глава Саргатского муниципального района  
Омской области



В.В. Хохлов

" 23 " октября 2024 года