

Утверждаю
Директор ООО "Монтажник 1"

С.И. Павлов



ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. N 2234)

1. Наименование объектов теплоснабжения (котельные)

№ п/п	Наименование объекта теплоснабжения	Адрес объекта теплоснабжения
1.	Котельная Школы д. Увальная Бития	Омская обл., Саргатский район, д. Увальная Бития, ул. Центральная, 16А
2.	Котельная Интернат д. Увальная Бития	Омская обл., Саргатский район, д. Увальная Бития, ул. Центральная, 16

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	С 25.09.2022г., по 03.05.2023г.
	2023-2024	С 26.09.2023г., по 06.05.2024г.
	2024-2025	С 24.09.2024г. - нет данных
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	
	2022-2023	- 6,5 C°
	2023-2024	- 5,9 C°
	2024-2025	Нет данных
3.	Объем отпуска тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при наличии приборов учета	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
4.	Случаи размораживания тепловых сетей	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
5.	Случаи аварий/дефектов на системах теплоснабжения	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	Нет


	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Нет
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1	Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.	до 10.04.2025	Инженер теплотехник
2	Разработать и утвердить планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.	до 25.03.2025	Инженер теплотехник
3	Выполнить очистку и промывку тепловых сетей объектов теплоснабжения. Составить Акт очистки и промывки тепловых сетей предприятия.	до 01.06.2025	Инженер теплотехник Мастер участка
4	Выполнить гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Составить Акт гидравлических испытаний тепловых сетей предприятия.	до 01.06.2025	Инженер теплотехник Мастер участка
5	Выполнить очистку и промывку водогрейных котлов. Составить Акт очистки и промывки водогрейных котлов.	до 01.06.2025	Инженер теплотехник Мастер участка
6	Выполнить гидравлические испытания водогрейных котлов. Составить Акт гидравлических испытаний водогрейных котлов.	до 01.06.2025	Инженер теплотехник Мастер участка
7	Провести профилактические испытания электрических сетей и электрооборудования котельных. Утвердить графики проведения профилактических испытаний и измерений на электроустановках.	до 01.05.2025	Инженер теплотехник Мастер участка
8	Выполнить ревизию запорной арматуры	до 01.06.2025	Инженер теплотехник Мастер участка
9	Выполнить обслуживание и ремонт электрооборудования котельных.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка Слесарь-электрик

10	Выполнить обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования котельных.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка
11	Выполнить плановый ремонт зданий сооружений котельных.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка
12	Выполнить текущий ремонт тепловых сетей котельных на основании проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка
13	Провести проверку знаний ответственных и заместителей в области промышленной безопасности, тепловых энергоустановок и за электрохозяйство предприятия. Допустить обслуживающий персонал к самостоятельной работе.	до 01.09.2025	Директор Инженер теплотехник
14	Пересмотреть и обновить перечень производственных, эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда.	до 01.09.2025	Исполнительный директор Инженер теплотехник
15	Внести изменения в паспорта котельных, тепловых сетей и котельного оборудования после проведения испытаний, ремонтных работ и технического диагностирования оборудования.	до 01.09.2025	Исполнительный директор Инженер теплотехник
16	Выполнить поверку контрольно измерительного оборудования.	до 01.09.2025	Инженер теплотехник
17	Провести инвентаризацию запасов резервного топлива.	до 01.09.2025	Инженер теплотехник

Составил: инженер теплотехник ООО «Монтажник 1»



С.С. Павлов