

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. N 2234)

1. Наименование объектов теплоснабжения (котельные)

№ п/п	Наименование объекта теплоснабжения	Адрес объекта теплоснабжения
1.	Котельная БПК	Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Кооперативная, 84а
2.	Котельная ПУ-31	Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Худенко, 1а
3.	Котельная ЦК (Центральная)	Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Пионерская, 1г
4.	Котельная ЦРБ	Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 58 пом.2П
5.	Котельная Средней школы	Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Тарская, 12
6.	Котельная 19 квартала	Омская обл., р.п. Саргатское, ул. 19 квартал, 1а

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов


1.	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	С 25.09.2022г., по 03.05.2023г.
	2023-2024	С 26.09.2023г., по 06.05.2024г.
	2024-2025	С 24.09.2024г. - нет данных
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	
	2022-2023	- 6,5 C°
	2023-2024	- 5,9 C°
	2024-2025	Нет данных
3.	Объем отпуска тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при наличии приборов учета	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
4.	Случаи размораживания тепловых сетей	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
5.	Случаи аварий/дефектов на системах теплоснабжения	
	2022-2023	14
	2023-2024	7
	2024-2025	2
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	Нет

	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	Нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1	Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.	до 10.04.2025	Главный инженер
2	Разработать и утвердить планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.	до 25.03.2025	Главный инженер
3	Выполнить очистку и промывку тепловых сетей объектов теплоснабжения. Составить Акт очистки и промывки тепловых сетей предприятия.	до 01.06.2025	Главный инженер Мастер участка
4	Выполнить гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Составить Акт гидравлических испытаний тепловых сетей предприятия.	до 01.06.2025	Главный инженер Мастер участка
5	Выполнить очистку и промывку водогрейных котлов. Составить Акт очистки и промывки водогрейных котлов.	до 01.06.2025	Главный инженер Мастер участка
6	Выполнить гидравлические испытания водогрейных котлов. Составить Акт гидравлических испытаний водогрейных котлов.	до 01.06.2025	Главный инженер Мастер участка
7	Провести профилактические испытания электрических сетей и электрооборудования котельных. Утвердить графики проведения профилактических испытаний и измерений на электроустановках.	до 01.05.2025	Главный инженер Мастер участка
8	Выполнить ревизию запорной арматуры	до 01.06.2025	Главный инженер Мастер участка
9	Выполнить обслуживание и ремонт электрооборудования котельных.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка Слесарь-электрик

10	Выполнить обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования котельных.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка
11	Выполнить плановый ремонт зданий сооружений котельных.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка
12	Выполнить текущий ремонт тепловых сетей котельных на основании проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка
13	Провести экспертизу промышленной безопасности на здание котельной ЦРБ. Внести экспертное заключение в реестр промышленной безопасности.	до 01.09.2025	Главный инженер Мастер участка ООО «ОмскЭкспертиза»
14	Провести проверку знаний ответственных и заместителей в области промышленной безопасности, тепловых энергоустановок и за электрохозяйство предприятия. Допустить обслуживающий персонал к самостоятельной работе.	до 01.09.2025	Директор Главный инженер Инженер 1 категории
15	Пересмотреть и обновить перечень производственных, эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда.	до 01.09.2025	Главный инженер Инженер 1 категории
16	Внести изменения в паспорта котельных, тепловых сетей и котельного оборудования после проведения испытаний, ремонтных работ и технического диагностирования оборудования.	до 01.09.2025	Главный инженер Инженер 1 категории
17	Выполнить поверку контрольно измерительного оборудования.	до 01.09.2025	Главный инженер Инженер 1 категории
18	Пополнить запас запасных частей для оперативного внепланового ремонта оборудования котельных и тепловых сетей.	до 01.09.2025	Главный инженер Инженер 1 категории
19	Провести инвентаризацию запасов резервного топлива.	до 01.09.2025	Главный инженер Инженер 1 категории
20	Заполнить оценочные листы на каждый объект теплоснабжения	до 01.09.2025	Главный инженер Инженер 1 категории

Составил: главный инженер МУП «Тепло-Ресурс»  А.И. Якунин